

Meilensteine im Projektablauf

Stand: 20.08.2026

Nr.	Vorgang	Anfang	Dauer KT	Ende
1.1	Nachreichungen Baueingabe	31.03.2026		
1.2	Einreichung Fördermittelantrag	15.05.2026		
1.3	Eingang Baugenehmigung vsl.	31.08.2026		
1.4	Zugang Fördermittelbescheid vsl.	15.11.2026		
2.1	Beauftragung Architekt	30.10.2026		
2.2	Beauftragung TGA-Planung	15.12.2026		
2.3	Vergabe Abbrucharbeiten	16.02.2027		
2.4	Abbrucharbeiten EG+1.OG und Anbauten	05.03.2027	70	14.05.2027
2.5	Vergabe Holzbau	08.04.2027		
2.6	Sanierung/Innenausbau Bestand UG bis 1.OG	14.05.2027	210	10.12.2027
2.7	Abbruch Dachstuhl, Montage Holzbau 2.OG	05.10.2027	30	04.11.2027
2.8	Innenausbau Aufstockung 2.OG	04.11.2027	110	22.02.2028
2.9	Außenanlagen	06.09.2027	60	05.11.2027
2.10	Technische Inbetriebnahme, Möblierung	22.02.2028	30	23.03.2028
2.11	Betriebsbeginn, Projektende	23.03.2028		